

**FASI DI ESECUZIONE**
**Data di riferimento** 31/12/2021

**Impianto** Sassoferrato  
**Comuni serviti:** Sassoferrato

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/01/2018	€ 25.000,00	€ 25.000,00	C	07/12/2010	€ 19.109,00	€ 5.891,00
1.2	Definitiva	01/06/2018	€ 53.082,02	€ 53.082,02	C	21/06/2011	€ 57.554,00	-€ 4.471,98
1.3	Esecutiva	01/01/2019	€ 73.082,02	€ 73.082,02	C	21/09/2016	€ 133.879,07	-€ 60.797,05
2	Affidamento lavori	31/12/2019	€ 5.000,00	€ 5.000,00	C	06/07/2017	€ 1.554,66	€ 3.445,34
3	Esecuzione	15/02/2020	€ 417.221,30	€ 417.221,30	C	10/05/2019	€ 2.056.448,45	-€ 1.639.227,15
4	Collaudo	30/11/2020	€ 5.000,00	€ 5.000,00	c	02/04/2020	€ 25.866,37	-€ 20.866,37
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2020			C	09/07/2019		€ -

LA PRESA CONSEGNA DELLE NUOVE OPERE è STATA FATTA IN CORSO A FAR DATA DAL 08/03/2018 - IN DATA 09/07/2019 E' STATA EFFETTUATA LA CONSEGNA DI TUTTE LE OPERE

**Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1.3	Progettazione esecutiva	01/01/2019	€ 73.082,02	30/04/2016	€ 90.000,00	Approvato con delibera n° 73 del 21/09/2016	
2	Affidamento lavori	31/12/2019	€ 5.000,00	01/03/2017	€ 1.554,66	Contratto stipulato in data 06/07/2017	
3	Esecuzione lavori	15/02/2020	€ 417.221,00	02/10/2017	€ 2.200.000,00	La valutazione dell'importo era stata fatta su una stima preliminare non rispondente alle nuove disposizioni del "PTA" Marche ed alle complessità emerse sull'impianto esistente. Consegnati lavori in data 02/10/2017 - I lavori sono terminati nel maggio del 2019.	Delibera AATO 2 n. 7/2014, n. 08/2016 e 6/2018
4	Collaudo	30/11/2020	€ 5.000,00	01/04/2020	€ 35.000,00	Collaudo approvato in data 22/04/2020	Delibera AATO 2 n. 7/2014, n. 08/2016 e 6/2018

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella