

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/2018
Impianto
Depuratore di Ostra
Comuni serviti:
Castel Colonna, Ripe, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Barbara

ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/01/2004	€ 71.088,00	€ 71.088,00	C	31/12/2006	€ 177.414,00	-€ 106.326,00
1.2	Definitiva	06/06/2005	€ 100.000,00	€ 100.000,00	C	31/12/2010	€ 112.831,00	-€ 12.831,00
1.3	Esecutiva	01/01/2007	€ 150.000,00	€ 150.000,00	C	31/12/2014	€ 112.145,00	€ 37.855,00
2	Affidamento lavori	01/03/2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	C	21/09/2016	€ 2.000,00	€ 3.000,00
3	Esecuzione	01/05/2008	€ 5.143.000,00	€ 5.143.000,00	I	15/06/2015	€ 5.400.574,41	-€ 257.574,41
4	Collaudo	30/11/2011	€ 50.000,00	€ 50.000,00	I	28/03/2017	€ 48.117,59	€ 50.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2011						€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
	affidamento dei lavori	01/03/2008	5.000	15/06/2015	5.000	L'opera verrà realizzata attraverso tre progetti esecutivi uno relativo al sollevamento dei reflui di Ostra, un secondo relativo all'impianto provvisorio ed il terzo relativo al nuovo depuratore. Per il primo la procedura di gara è stata avviata a novembre 2014 ed il contratto di appalto sottoscritto in data 7 maggio 2015, anche per il secondo la procedura di gara è stata avviata a novembre 2014 mentre il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 8 giugno 2015. Per il nuovo depuratore il bando pubblico è stato pubblicato IL 12.12.2015. L'appalto per il progetto definitivo è stato affidato dopo un lungo iter di verifica istruttorio e i lavori sono stati consegnati in data 24/03/2017 con conclusione prevista il 24/09/2019	
	Esecuzione	01/05/2008	5.143.000	07/05/2015	6.500.000	L'aumento dell'importo è dovuto all'aggiornamento dei prezzi, e all'adeguamento del progetto alle prescrizioni del "VIA" e del "PTA" ai costi di smaltimento delle vasche di fitodepurazione e protezioni spondali eseguite. Il ritardo rispetto alla programmazione è dovuto ai tempi per l'ottenimento del "VIA" e per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie concretizzate formalmente solo a inizio novembre 2015. C. Ciò ha inciso sull'avvio del procedimento di affidamento del nuovo depuratore. I lavori per il depuratore definitivo sono stati consegnati in data 24/03/2017 con conclusione prevista il 24/09/2019. I lavori del depuratore definitivo sono al momento coerenti con il cronoprogramma si prevede di concluder i lavori come	Delibera Assemblée Consortile n. 7/2014
	collaudo	30/11/2012	50.000	28/02/2020	70.000	relativo all' opera finale - L'incremento della spesa per l'investimento e lo slittamento dei tempi dovranno essere valutati ed eventualmente recipiti ed approvati dall'AATO con il piano degli interventi 206-2018 da approvarsi entro il 30.04.2016 - Allungamento delle fasi di aggiudicazione ha comportato lo slittamento delle date. Il collaudo è in corso d'opera e si concluderà entro 6 mesi dalla fine dei lavori (fine lavori prevista per 24/09/2019 quindi collaudo entro il 24 marzo 2020)	
	Consegna dell'opera e Attivazione	31/12/2011		24/09/2019		vedi sopra - La consegna delle opere e la messa in funzione può essere effettuata prima del termine formale del collaudo in corso d'opera. E' già in funzione l'impianto provvisorio	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella