

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 31/12/17

 Impianto Depuratore di Offagna
 Comuni serviti: Offagna

ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/01/2006	€ 15.000,00	€ 15.000,00	C	01/01/2007	€ 48.296,00	-€ 33.296,00
1.2	Definitiva	01/03/2007	€ 30.000,00	€ 30.000,00	C	31/01/2010	€ 43.828,00	-€ 13.828,00
1.3	Esecutiva	01/06/2007	€ 40.000,00	€ 40.000,00	C	31/12/2010	€ 68.392,00	-€ 28.392,00
2	Affidamento lavori	01/03/2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	C	19/01/2012	€ 10.000,00	-€ 5.000,00
3	Esecuzione	01/06/2008	€ 948.320,00	€ 948.320,00	C	23/12/2016	€ 1.190.107,00	-€ 241.787,00
4	Collaudo	10/10/2010	€ 10.000,00	€ 10.000,00	C	23/12/2016	€ 7.862,00	€ 2.138,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2010			C	23/12/2016	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
	Progettazione esecutiva	01/06/2007	€ 40.000,00	30/03/2014	€ 25.000,00	Le opere ultimate al 15.07.2013 e collaudate al 10.12.2013 hanno riguardato il I° lotto opere edili, le opere elettromeccaniche ed idrauliche sono prossime all'affidamento e sono state posticipate per motivi finanziari. L'AATO 2 ha inserito il completamento dell'impianto nel Piano a breve termine 2014/2017	Delibera Assemblée Consotile n. 7/2014
	Esecuzione	01/06/2008	€ 948.320,00	23/12/16	€ 278.000,00	L'importo dell'opera ha subito un incremento di circa 40.000 € . Il nuovo importo dovrà essere valutato ed eventualmente recitato ed approvato dall' AATO con il nuovo piano degli Interventi 2016-2019 da approvarsi entro il 30.04.2016	
	Consegna opera ed attivazione impianto	31/12/2010	€ 10.000,00	23/12/16	€ 2.000,00	Consegnate opere in data 23/12/2016 e avviato start up ed i inoculo dell'impianto senza scarico su corpo idrico superficiale. In data 10/01/2017 avvio impianto comunicata all'ARPAM e alla Provincia con prot. 330 del 09/01/2017 avvio scarico	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella